



Gmina Kroczyce

ul. Batalionów Chłopskich 29
42-425 Kroczyce, woj. śląskie

Kroczyce, dn. 09.07.2020 r.

UG-V.KW-00221/20

RPM SPÓŁKA AKCYJNA
UL. NIEGOLEWSKICH 7,
42-700 LUBLINIEC

telefon/fax
(034) 315-21-50 ÷ 5

konto
Bank Spółdzielczy
Szczekociny Oddział
Kroczyce
96 8277 0002 0030
0000 4269 0001

NIP 649-22-89-505

REGON 000531861

kroczyce@kroczyce.pl

www.kroczyce.pl

LIST REFERENCYJNY

Zamawiający Gmina Kroczyce ; 42-425 Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29 poświadcza, że w okresie od 31.10.2018 r do 30.06.2020 r., Wykonawca: RPM Spółka Akcyjna; 42-700 Lubliniec, ul. Niegolewskich 7 zrealizował zgodnie z umową nr: UG-V.272.00006.2018 z dnia 03 października 2018 r. na zadaniu:

„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce – III i IV etap”

następujący zakres robót:

- 1) Kanalizacja grawitacyjna – łącznie: **7 689,41 mb**
w tym:
 - a) kanały grawitacyjne PVC Ø 250 mm metodą otwartego wykopu – 114,70 mb
 - b) kanały grawitacyjne PVC Ø 200 mm metodą otwartego wykopu – 7 459,26 mb
 - c) kanały grawitacyjne Kam. Przecisk. Ø 200 mm metodą przecisku – 115,45 mbPrzekroczenia poprzeczne dróg DK78, DW 792, DP 1017S wykonane metodą bezwykopową rurami przewiertowymi ochronnymi:
 - Stal Ø 350 mm – 188,50 mb
 - PE Ø 355 mm – 53,50 mb
- 2) Kanalizacja tłoczna – łącznie: **1 369,08 mb**
 - a) rurociąg tłoczny PE Ø 125 mm – 383,93 mb
 - b) rurociąg tłoczny PE Ø 90 mm – 985,15 mbPrzekroczenia poprzeczne dróg DK78 i cieków wykonane metodą bezwykopową rurami przewiertowymi ochronnymi:
 - PE Ø250 mm i Ø225mm – 50,50 m
- 3) Przepompownie ścieków wraz z instalacją elektryczną i AKPiA oraz zagospodarowaniem terenu:
 - a) pompownia ścieków P2 - Q max = 26,37 m³/h; Ø 1500 – 1 kpl.
 - b) pompownia ścieków P3 - Q max = 12,43 m³/h Ø 1200 – 1 kpl.
 - c) pompownia ścieków P4 - Q max = 1,73 m³/h Ø 1200 – 1 kpl.

- 4) Kanalizacja ciśnieniowa – łącznie: **529,40mb**
 - a) rurociągi ciśnieniowe PE Ø 40, 50, 63 mm – 529,40 mb
 - b) przepompownie przydomowe Ø 800 - 11 kpl.
 - c) przepompownie przydomowe Ø 1200 – 1 kpl.

- 5) Przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne PVC Ø 160 mm – łącznie: **2 153,87 mb**,
Przekroczenia poprzeczne dróg DK78, DP 1017S wykonane metodą bezwykopową rurami przewiertowymi ochronnymi:
 - Stal Ø 273 mm – 236,0 mb
 - PE Ø 315 mm – 38,0 mb

Łączna długość kanalizacji sanitarnej - 11 741,76 mb

- 6) Kanalizacja deszczowa PVC Ø 315 i 200 mm – łącznie: **340,51 mb**

- 7) Przebudowa sieci wodociągowych PE Ø 125 (wraz z przełączeniem przyłączy domowych 24 szt.)– łącznie: **444,28 mb**

- 8) Roboty odtworzeniowe nawierzchni po wykonanych robotach:
 - a) nawierzchnie asfaltowe KR2 – KR3 – **19 288,00 m²**
 - b) nawierzchnie tłuczniowe – **6 550,60 m²**

Wartość wykonanych robót wyniosła ogółem: 14 589 361,98 zł brutto.

Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z umową, sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończone w terminie umownym.

Wykonawca wykazał się bardzo dobrą organizacją pracy, koordynacją robót wykonywanych przez Podwykonawców, dbałością o porządek i ład na terenie placu budowy oraz przestrzeganie przepisów BHP.

Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić przedsiębiorstwo RPM Spółka Akcyjna, jako rzetelnego wykonawcę robót.

Z up. **WÓJTA GMINY**

Ewa Kaziród - Kula
SEKRETARZ GMINY