

POŚWIADCZENIE NR 82/2017
 z dnia 19.12.2017r.

wydane przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie dla firmy: RPM Spółka Akcyjna, ul. Niegolewskich 7, 42-700 Lubliniec

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Rejonowy w Krakowie poświadczają wykonanie robót budowlanych oraz konserwacyjnych przez wyżej wymienionego wykonawcę.

Powyższe roboty zostały wykonane przez wyżej wymienionego Wykonawcę w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone w okresie od 25.05.2017r. – 13.12.2017r.

Lp	Pełna nazwa obiektu /zgodna z zawartą umową/	Kilometraż, miejscowość, gmina powiat, województwo	Wyszczególnienie rodzaju prac wchodzących w skład zrealizowanego obiektu	Wartość wyszczególnionych prac oraz wartość prac ogółem	Czas realizacji od - do
1	Roboty zasadnicze: Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego - polderu w Piekarach, gm. Liszki, województwo małopolskie	m. Piekary gm. Liszki pow. krakowski woj. małopolskie	<p><u>Roboty zasadnicze:</u> <u>Roboty przygotowawcze</u> 1. Ścinanie drzew śr. 20-200cm [szt. 29] 2. Nadzór archeologiczny [kpl. 1] 3. Nadzór ornitologiczny [kpl. 1] 4. Nadzór przyrodniczy [kpl. 1] 5. Nadzór geologiczny [kpl. 1]</p> <p><u>Roboty ziemne i ubezpieczeniowe przy budowie zapory czołowej</u> 1. Wykopy, nasypy, dowóz i zagęszczenie gruntu [m³ 6,423] w tym materac geosyntetyczny z materiału mineralnego pod zaporą czołową [m³ 2686] 2. Ubezpieczenie geowłókniną [m² 2765] 3. Ubezpieczenie geosiatką [m² 3407] 4. Ubezpieczenie geokrata [m² 535] 5. Ubezpieczenie biowłókniną [m² 580] 6. Ubezpieczenie potoku poniżej i powyżej budowli płytami ażurowymi [m² 224]</p> <p><u>Roboty betonowe zapory – żelbetowy blok spustowo-przelewowy z otwartym spustem dennym</u> 1. Upust denny z rur WIPRO śr. 800 [m 22] 2. Roboty żelbetowe [m³ 343,9] 3. Balustrady [m 55]</p> <p><u>Drogi</u> 1. Drogi technologiczne</p>	977 982,05 zł	25.05.2017 – 27.11.2017

			i dojazdowe [m ² 3000] 2. Droga z kruszywa łamanego [m ² 413,8] Roboty wykończeniowe 1. Plantowanie skarp [m ² 1650] 2. Humusowanie korony zapory [m ² 1015] 3. Makroniwelacja terenu [ha 0,45]		
2	Roboty towarzyszące: Konserwacja potoku Piekarski w km 0+000-2+700 (2,70km-nieuregulowany) w miejscowości Piekary, Liszki, gmina Liszki, powiat krakowski	0+000 – 2+700 m. Piekary, Liszki gm. Liszki pow. krakowski woj. małopolskie	1. Wykoszenie porostów z wygrabieniem [m ² 12024] 2. Ręczne ścinanie krzaków średniej gęstości [ha 0,45] 3. Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi - ścięcie nawisów ziemnych, oczyszczenie ist. ubezpieczenia – płyty ażurowe, usunięcie przetamowań utrudniających swobodny przepływ [m ³ 79,92] 4. Wykopy ciągłe lub jamiste ze złożeniem urobku na odkład – ścięcie nawisów ziemnych, oczyszczenie ist. ubezpieczenia – płyty ażurowe, usunięcie przetamowań utrudniających swobodny przepływ [m ³ 280] 5. Oczyszczenie przepustów ramowych [m 18] 6. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km [m ³ 60]	29 920,41 zł	28.11.2017 – 13.12.2017
Ogółem:				1 007 902,46 zł	

Niniejsze poświadczenie wydane jest na prośbę zainteresowanego.

Kierownik
Inspektoratu Rejonowego
w Krakowie

mgr inż. Antoni Łach

Podpis Kierownika Inspektoratu

Pełnomocnik Dyrektora
ds. Kryzysowych
Kierownik Działu Eksploatacji
i Konserwacji

inż. Zbigniew Kurak

Podpis Kierownika Działu

Kierownik
Działu Organizacyjnego

mgr inż. Ewa Szostek - Mulińska

Podpis Kierownika DO

Podpis Dyrektora

Z-ca Dyrektora
ds. Planowania i Realizacji

inż. Krzysztof Florjanczyk