



**ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI i URZĄDZEŃ WODNYCH
w Katowicach**

40-087 Katowice, ul. Sokolska 65

Sekretariat: tel. (32) 258-30-76, fax. (32) 258-27-43, 258-68-10
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl, http://www.szmiuw.pl
NIP: 954-23-14-260, REGON: 276712880

JEDNOSTKI TERENOWE:

**Oddział Bielsko-Biała
z siedzibą w Żywcu**
34-300 Żywiec
ul. Za Wodą 18
Sekretariat:
tel.: 33/ 814-93-79
fax.: 33/ 861-43-29
e-mail:zywiec@szmiuw.pl
e-mail:bielsko@szmiuw.pl

Oddział Częstochowa
42-200 Częstochowa
ul. Wręczycka 11a
Sekretariat:
tel.: 34/ 362-92-12
fax.: 34/ 362-92-11
e-mail:czestochowa@szmiuw.pl

**Biuro Terenowe
Bieruń - Pszczyna**
43-155 Bieruń Nowy
ul. Warszawska 168
tel./fax.: 32/ 216-29-77
e-mail:bierun@szmiuw.pl
43-200 Pszczyna
ul. 3 Maja 4a
tel.: 728-430-958
fax.: 32/ 210-47-29
e-mail:pszczyna@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Cieszyn
43-400 Cieszyn
ul. Korfanteo 32
tel./fax.: 33/ 852-28-25
e-mail:cieszyn@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Gliwice
44-100 Gliwice
ul. Góry Chełmskiej 2B
tel./fax.: 32/ 231-96-25
e-mail:gliwice@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Racibórz
47-400 Racibórz
ul. 1 Maja 8A
tel./fax.: 32/ 415-35-66
e-mail:raciborz@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Zawiercie
42-400 Zawiercie
ul. 3-go Maja 33
tel./fax.: 32/ 672-19-20
e-mail:zawiercie@szmiuw.pl

**Wojewódzki Magazyn
Przeciwpowodziowy**
40-357 Katowice, ul. Kocura 16
tel./fax.: 32/256 83 26
e-mail:smieja@szmiuw.pl



Katowice, dnia

13. LIP. 2017

DM/ZI/MG/DKP2572/DKW 1323 /2017

POŚWIADCZENIE

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach niniejszym poświadcza, że firma RPM Spółka Akcyjna ul. Niegolewskich 7, 42-700 Lubliniec, wykonała w roku 2016 na podstawie umowy nr I/349/2015/BTG z dnia 17.09.2015 r. oraz aneksu nr 1 z dn.30.11.2015r., aneksu nr 2 z dn.16.12.2015r., aneksu nr 3 z dn. 04.05.2016r., aneksu nr 4 z dn. 30.09.2016r., aneksu nr 5 z dn. 23.11.2016r. roboty budowlano-montażowe na obiekcie będącym w administracji tutejszego Zarządu zadanie pn: „Regulacja ciekłu Stoła w km 14+539–21+593 – 7,054 km²”; w zakresie km: 14+539–14+673, 14+708–16+078, 16+823–17+589, 17+672–19+443, 19+466–20+629, 20+707–21+231, 21+410–21+593 w m. Tarnowskie Góry, gm. Tarnowskie Góry”.

Zakres rzeczowy wykonanych robót:

- Roboty przygotowawcze:
 - Karczowanie drzew - 42 szt.
 - Zabezpieczenie drzew sąsiadujących przez odeskowanie - 100 szt.
 - Korytowanie pod drogę wraz z wzmocn. geowłókniną - 21 000 m²
 - Drogi technologiczne z płyt drogowych - 18 000 m²
 - Roboty ziemne:
 - Wyprofilowanie skarp i nadanie spadków - 7 016 m²
 - Roboty ziemne - wykopy - 9 351 m³
 - Formowanie nasypów - 3 083 m³
 - Plantowanie z humusowaniem i obsiewem skarp - 37 848 m²
 - Ubezpieczenie koryta ciekłu (Typ A – 1850,50m; Typ B – 3823m; Typ C 118m; ubezpieczenie dopływów - 6szt. po 10m)
- W tym:
- Stabilizacja stopy skarpy połowicami żerdzi 2 x Ø15 - 207,03 m³
 - Stabilizacja stopy skarpy kołkami Ø10cm co 0,5m - 23 442 szt.
 - Roboty ziemne - 10 118,00 m³
 - Warstwa wzmacniająca brzegi z geowłókniny - 18 101,95 m²
 - Umocnienie czaszy i skarp mata przeciwoerozyjną - 34 222,30 m³
 - Narzut kamienny 0,3m - 424,67 m³
 - Plantowanie dna i skarp - 23 371,20 m²
 - Humusowanie wraz z obsiewem skarp - 41 289,70 m²
 - Gurty brzegowo - denne z palisady Ø 12cm - 117 szt.
 - Ubezpieczenie płytami ażurowymi - 113,40 m²
 - Remont muru oporowego (21,20m³ betonu) - 35 mb
 - Stabilizacja dna i regulacja spadków (progi drewniane) - 5 kpl.
 - Elementy habitatowe (po 3 pale każdy) - 60 szt.
 - Rekultywacja terenu, plantowanie i obsiew - 31 540 m²

- Wykoszenie porostów z wygrabieniem - 63 080 m²
- Droga z tłucznia kamiennego - 3 000 m²

Prace zrealizowane zostały w okresie od 05.10.2015 r. do 19.12. 2016 r.

Łączna wartość wykonanych prac wyniosła: 2.342.734,53 zł netto tj. 2.881.563,47 zł brutto.

Prace były prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów i zostały prawidłowo ukończone.

Poświadczenie wydaje się na wniosek strony.

DYREKTOR
Śląskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Katowicach
Ewelina Ślusarczyk



Kopia:

- BT Gliwice,
- DM aa.