



# Gmina Kroczyce

ul. Batalionów Chłopskich 29

42-425 Kroczyce, woj. Śląskie

Kroczyce, dnia 6 lutego 2020 r.

telefon/fax  
(034) 315-21-50 ÷ 5

UG-V.272.00008.2017

UG-V.KW-00026/20

konto  
Bank Spółdzielczy  
Szczekociny Oddział  
Kroczyce  
96 8277 0002 0030  
0000 4269 0001

NIP 649-22-89-505

[kroczyce@kroczyce.pl](mailto:kroczyce@kroczyce.pl)

[www.kroczyce.pl](http://www.kroczyce.pl)

## Poświadczenie wykonania robót

Gmina Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, 42 - 425 Kroczyce poświadcza, że Firma **RPM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 7, 42-700 Lubliniec, wykonała na rzecz tutejszej Gminy zadanie pn.:

### **„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostkowice” (wraz z robotami uzupełniającymi)**

Termin realizacji zadania: **30.11.2017 r. do 31.07.2019 r.**

Wartość zrealizowanych robót: **3.856.015,34 zł. brutto**

W ramach ww. inwestycji wykonanych zostało:

- 1. Kanalizacja grawitacyjna – łącznie 3 085,40 mb, w tym:**
  - Ø 250 PCV – 216,50 mb,
  - Ø 200 PCV – 2 868,90 mb,
- 2. Przyłącza kanalizacyjne – łącznie 907,37 mb, 125 szt., w tym:**
  - Ø 160 PCV – 897,57 mb,
  - Ø 200 PCV – 9,80 mb,
- 3. Kanalizacja tłoczna – łącznie 1 560,32 mb, w tym:**
  - Ø 90 PE – 915,02 mb,
  - Ø 63 PE – 645,30 mb,
  - pompownia ścieków K1, K2, K6 Ø 1200 – 3 kpl,
- 4. Kanalizacja ciśnieniowa – łącznie 80,10 mb, 7 szt., w tym:**
  - Ø 50 PE – 56,70 mb,
  - Ø 40 PE – 23,40 mb,
  - przepompownie przydomowe Ø 800 – 6 kpl.,
- 5. Przebudowa sieci wodociągowej z rur PE:**
  - przebudowa sieci wodociągowej rurą PE Ø160 – 164,80 mb,
  - przełączenie przyłączy wodociągowych – 6 szt.,

**6. Przewierci rurami stalowymi – łącznie 160,50mb, w tym:**

- |                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| - przewiert rurą stalową Ø 273 | - 50,50mb |
| - przewiert rurą stalową Ø 200 | - 87,50mb |
| - przewiert rurą stalową Ø 150 | - 16,50mb |
| - przewiert rurą stalową Ø 100 | - 6,00mb  |

**7. Roboty odwodnieniowe:**

- |                            |         |
|----------------------------|---------|
| - odwodnienie igłofiltrami | - 282mb |
|----------------------------|---------|

**8. Roboty odtworzeniowe po wykonanych robotach:**

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| - nawierzchnie asfaltowe | - 7 615,19 m <sup>2</sup> , |
|--------------------------|-----------------------------|

**Roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektową i prawidłowo ukończone.**

  
inż. Stefan Pantak